

**ПРОТОКОЛ № 101/ПРГ**  
**совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора**

г. Москва

«16» сентября 2015 г.

Приняли участие:

Председатель Постоянной рабочей группы  
Заместитель председателя Постоянной рабочей группы  
Члены постоянной рабочей группы  
Представители организатора

**Повестка дня**

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение работ по строительству административного здания с Центром обработки данных на контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный (далее – открытый конкурс 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М).

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.

**По пункту 1 повестки дня**

1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки поступили от следующих претендентов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Транспортная Компания» (далее - ООО «КТК»);

2. Открытое акционерное общество «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» (далее – ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»);

3. Акционерное общество Строительная компания «РусЭнергоСтрой» (далее – АО СК «РусЭнергоСтрой»).

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М установлено, что:

Не соответствует обязательным требованиям конкурсной документации следующие претенденты:

АО СК «РусЭнергоСтрой» в связи с представлением документов, несоответствующих требованиям п.п. 10 п. 2.3. конкурсной документации на основании пп. 2) п. 2.7.10 конкурсной документации

Соответствуют обязательным требованиям конкурсной документации следующие претенденты:

1. ООО «КТК»;
2. ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».

1.3. По итогам рассмотрения ПРГ конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М установлено, что допускаются и признаются участниками открытого конкурса:

- ООО «КТК»;
- ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».

### **По пункту 2 повестки дня**

2.1. ПРГ осуществляет оценку конкурсных заявок участников согласно критериям, установленным в конкурсной документации по открытому конкурсу № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. Каждой конкурсной заявке присваивается бальная оценка.

2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок каждой заявке по мере уменьшения выгоды содержащихся в ней условий присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.3. По итогам оценки ПРГ конкурсных заявок участникам присвоены следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера:

<b>Порядковый номер заявки</b>	<b>Наименование участника</b>	<b>Бальная оценка заявки, представленной участником по лоту</b>
1	ООО «КТК»	100,00
2	ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»	96,97

### **По пункту 3 повестки дня**

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок участников открытого конкурса № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М, ПРГ совместно с организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение:

3.1.1. Признать победителем открытого конкурса № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М ООО «КТК» с полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения 81 500 000,00 руб. (восемьдесят один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копейки), с учетом всех видов налогов, кроме НДС, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ на условиях отсрочки платежа не менее 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87.

Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Подписи.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к ПРОТОКОЛУ № 101/ПРГ**

**совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора**

Условия договоров, заключаемых с победителями открытого конкурса № 8192/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение работ по строительству административного здания с Центром обработки данных на контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный

Наименование участника	Цена договора, руб. (без НДС)	Условия оплаты	Срок выполнения работ	Объем работ	Срок гарантии	Срок действия договора	Место выполнения работ
ООО «КТК»	81 500 000,00 руб.	Требования по авансированию выполнения работ: авансирование не предусмотрено. Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, на основании выставленного счета, в течение не менее 30-ти (тридцати) календарных дней.	70 календарных дней с даты подписания договора, но не позднее 31.12.2015г.	Согласно техническому предложению	37 месяцев с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14	С даты подписания договора до полного исполнения сторонами своих обязательств	Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, дом 2.